

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
PREFEITURA: MATUTINA M.G			BDI=29%		
OBRA: CAPELA VELÓRIO NA COMUNIDADE DA BAIXADA			LOCAL: MATUTINA M.G		
			PRAZO DA OBRA: 2 MESES		DATA: 21/11/2019
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL		MÊS 1	MÊS 2
1	Locação de obra	1.406,38	Físico %	100,00%	
			Financeiro	1.406,38	-
2	Terraplanagem/ Trabalhos em terra	3.775,88	Físico %	100,00%	
			Financeiro	3.775,88	-
3	Fundação	6.838,86	Físico %	100,00%	
			Financeiro	6.838,86	-
4	Estruturas de concreto	24.619,98	Físico %	80,00%	20,00%
			Financeiro	19.695,98	4.924,00
5	Alvenarias e divisões	7.139,12	Físico %	10,00%	90,00%
			Financeiro	713,91	6.425,21
6	Cintamento e vergas	1.404,17	Físico %	70,00%	30,00%
			Financeiro	982,92	421,25
7	Coberturas	8.755,62	Físico %	10,00%	90,00%
			Financeiro	875,56	7.880,06
8	Instalação Hidro-sanitária	8.520,08	Físico %	20,00%	80,00%
			Financeiro	1.704,02	6.816,06
9	Metais	1.468,78	Físico %		100,00%
			Financeiro	-	1.468,78
10	Louças	3.733,07	Físico %		100,00%
			Financeiro	-	3.733,07
11	Acessórios	1.661,67	Físico %		100,00%
			Financeiro	-	1.661,67
12	Esquadrias	9.341,17	Físico %	10,00%	90,00%
			Financeiro	934,12	8.407,06
13	Águas pluviais	1.631,89	Físico %		100,00%
			Financeiro	-	1.631,89
14	Instalações elétricas, telefônicas	6.578,65	Físico %	50,00%	50,00%
			Financeiro	3.289,32	3.289,32
15	Revestimentos	15.898,88	Físico %	10,00%	90,00%
			Financeiro	1.589,89	14.308,99
16	Pisos	6.698,09	Físico %	20,00%	80,00%
			Financeiro	1.339,62	5.358,47
17	Rodapés/ Soleiras/ Peitoris	2.201,53	Físico %		100,00%
			Financeiro	-	2.201,53
18	Vidros, espelhos e acessórios	2.339,79	Físico %		100,00%
			Financeiro	-	2.339,79
19	Pintura	2.698,32	Físico %		100,00%
			Financeiro	-	2.698,32
20	Bancada	243,54	Físico %		100,00%
			Financeiro	-	243,54
21	Bancos	1.373,80	Físico %		100,00%
			Financeiro	-	1.373,80
22	Limpeza geral	356,01	Físico %		100,00%
			Financeiro	-	356,01
SUB. TOTAL				43.146,46	75.538,81
TOTAL GERAL		118.685,27			118.685,27
ENGENHEIRO CIVIL			CREA: _____		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G					